

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

1. IMPLATAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ALTO BONITO

- Objeto da Obra: **IMPLATAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ALTO BONITO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ - PA, CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO, BANHEIRO PÚBLICO, PLAYGROUND E 3 QUIOSQUES.**
- Nome do Contratado: **PAULO PEREIRA DE OLIVEIRO EIRELI**
- Local de Execução da Obra: **RUA VALDOMIRO JOSE NUNES, S/N, SAO FRANCISCO, CEP: 68485-000**
- Origem do Recurso: **CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO DO PARÁ VIA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (RECURSOS PRÓPRIOS).**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 005/2021 - PMP**
- Data de Início da Obra: **12 DE JANEIRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **19 DE OUTUBRO DE 2022**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.287.661,96**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 1.040.044,57**
- Percentual total aplicado: **80,77%**
- Percentual mensal aplicado: **22,90%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 294.874,59**

2. REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA**
- Nome do Contratado: **MARCO X CONSTRUTORA EIRELI**
- Local de Execução da Obra: **BAIRRO CENTRO PACAJÁ**
- Origem do Recurso: **EXERCÍCIO 2022 ATIVIDADE 0612.101220037.2.051 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 001/2022 - SMS**
- Data de Início da Obra: **07 DE ABRIL DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **07 DE JUNHO DE 2022**
- Valor Total da Obra: **R\$ 915.013,35**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 595.125,64**
- Percentual total aplicado: **65,04%**
- Percentual mensal aplicado: **16,40%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 150.062,19**

7. CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF ISABEL ALVES, VICINAL 338, PACAJÁ/PA - CONCLUÍDO

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ALVES KM 12 DA VICINAL KM 338 A 70 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **T J CONSTRUTORA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **EMEF ISABEL ALVES NA VICINAL 338 DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID. ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NO VALOR DE R\$ 852.856,49**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 006/2022 - FME**
- Data de Início da Obra: **05 DE JULHO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **05 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Valor Total da Obra: **R\$ 852.856,49**
- Valor Aditivo: **R\$ 27.919,21**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 880.775,70**
- Percentual total aplicado: **100%**
- Percentual mensal aplicado: **7,59%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 66.826,30**

8. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTONIO TOZETTI DA VILA BOM JARDIM, PACAJÁ/PA

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TOZETTI A 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTES EDITAL, BEM COMO OUTRAS INFORMAÇÕES CONTIDAS.**
- Nome do Contratado: **VANDERSON R LOPES LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **EMEF ANTÔNIO TOZETTI DA VILA BOM JARDIM DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**
- Origem do Recurso: **A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 20220397, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO EXERCÍCIO 2022 –ÓRGÃO: 04-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA- PROJETO 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLA – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **COMCORRÊNCIA PÚBLICA**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 002/2022 - FME**
- Data de Início da Obra: **15 DE JULHO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **15 DE JULHO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 4.716.603,34**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 1.613.459,14**
- Percentual total aplicado: **34,21%**
- Percentual mensal aplicado: **5,31%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 250.691,00**

11. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E AV. JK

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E CALÇADA DE 5.547 METROS DE VIAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **CONSTRUTORA LORENZONI LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **BAIRRO NOVO HORIZONTE E AV. JK DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Origem do Recurso: **SEDOP: 07101.15.451.1489.7645 444042 0101/0301, NOTA DE EMPENHO: 2022NE01303; PREFEITURA DE PACAJÁ EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0208.154510332.1.015 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 007/2022 - PMP**
- Data de Início da Obra: **01 DE AGOSTO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **01 DE AGOSTO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 11.985.786,40**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 4.656.478,01**
- Percentual total aplicado: **38,85%**
- Percentual mensal aplicado: **9,24%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 1.107.486,66**

12. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JARBAS PASSARINHO – VILA MANOEL BAIANO

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO, VILA MANOEL BAIANO, A 86 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARA.**
- Nome do Contratado: **S.J. PEREIRA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VILA MANOEL BAIANO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 008/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **01 DE SETEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **01 DE FEVEREIRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.859.911,04**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 804.431,89**
- Percentual total aplicado: **43,26%**
- Percentual mensal aplicado: **16,14%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 300.181,32**

15. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES – VILA ARATAÚ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA MEIRELLES, VILA ARATAU, A 20KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA.**
- Nome do Contratado: **E S DO NASCIMENTO CONSTRUTORA E SERVIÇO EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VILA ARATAÚ**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 009/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **23 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **21 DE JULHO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 2.184.085,99**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 1.424.433,32**
- Percentual total aplicado: **65,22%**
- Percentual mensal aplicado: **26,21%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 572.509,41**

17. CONSTRUÇÃO DA CRECHE PEQUENO POLEGAR – VILA ARATAÚ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO NA EMEI PEQUENO POLEGAR DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, A 22 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Nome do Contratado: **2M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **VILA ARATAÚ**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 011/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **23 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **25 DE MAIO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 269.439,48**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 167.978,14**
- Percentual total aplicado: **62,34%**
- Percentual mensal aplicado: **40,69%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 109.638,37**

19.CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES – REGIÃO LADÁRIO

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ZUMBI DOS PALMARES DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA A 170KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA.**
- Nome do Contratado: **ESTÂNCIA PACAJÁ E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **REGIÃO DO LADÁRIO**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 014/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **24 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **19 DE NOVEMBRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.063.727,70**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 460.123,56**
- Percentual total aplicado: **43,26%**
- Percentual mensal aplicado: **24,38%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 259.304,72**

20. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PEDRO TOZETTI – VICINAL GUAXUPÉ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PEDRO TOZETTI A 12 KM DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Nome do Contratado: **L DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VICINAL GUAXUPÉ**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 013/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **02 DE DEZEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **29 DE SETEMBRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.694.543,47**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 716.438,84**
- Percentual total aplicado: **42,28%**
- Percentual mensal aplicado: **16,23%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 275.053,34**

21. CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M.E.F. MOÇA BONITA – VILA MOÇA BONITA

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F MOÇA BONITA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA A 76 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Nome do Contratado: **ESTÂNCIA PACAJÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VILA MOÇA BONITA**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 015/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **03 DE FEVEREIRO DE 2023**
- Data de Fim da Obra: **03 DE JUNHO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 399.548,15**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 44.769,87**
- Percentual total aplicado: **11,21%**
- Percentual mensal aplicado: **11,21%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 44.769,87**