

## 8. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA AV. JUCIMEIRE

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 1362 METROS DE VIAS EM BLOQUETES NO BAIRRO DO TOZETTI, NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **MARCO X CONSTRUTORA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **AV. JUCIMEIRE, BAIRRO TOZETTI, NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Origem do Recurso: **SETOP 07.101.15.451.1489.7645444042 0101/0301-NOTA DE EMPENHO: 2022NE01310; PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PROJETO 0208.154510332.1.015 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, FONTE DO RECURSO: RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 007/2022 - PMP**
- Data de Início da Obra: **20 DE JULHO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **20 DE JULHO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 2.202.930,54**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 1.978.231,63**
- Percentual total aplicado: **89,70%**
- Percentual mensal aplicado: **8,77%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 193.197,01**

## 9. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E AV. JK

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E CALÇADA DE 5.547 METROS DE VIAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **CONSTRUTORA LORENZONI LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **BAIRRO NOVO HORIZONTE E AV. JK DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Origem do Recurso: **SEDOP: 07101.15.451.1489.7645 444042 0101/0301, NOTA DE EMPENHO: 2022NE01303; PREFEITURA DE PACAJÁ EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0208.154510332.1.015 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 007/2022 - PMP**
- Data de Início da Obra: **01 DE AGOSTO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **01 DE AGOSTO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 11.985.786,40**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 8.330.121,54**
- Percentual total aplicado: **69,50%**
- Percentual mensal aplicado: **18,68%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 2.238.944,90**

## **10. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JARBAS PASSARINHO – VILA MANOEL BAIANO**

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO, VILA MANOEL BAIANO, A 86 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARA.**
- Nome do Contratado: **S.J. PEREIRA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VILA MANOEL BAIANO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 008/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **01 DE SETEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **01 DE FEVEREIRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.859.911,04**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 945.058,53**
- Percentual total aplicado: **50,81%**
- Percentual mensal aplicado: **7,56%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 140.626,64**

## 27. AMPLIAÇÃO DA ESCALA PACAJÁ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL EM FRENTE A BR-230-LOTEAMENTO MONTE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Nome do Contratado: **ESTÂNCIA PACAJÁ E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **ESCOLA PACAJÁ – BAIRRO TOZETTI.**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023 ATIVIDADE 0407.123610233.2.028 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 002/2023 – FME**
- Data de Início da Obra: **23 DE MAIO DE 2023**
- Data de Fim da Obra: **18 DE MAIO DE 2024**
- Valor Total da Obra: **R\$ 5.751.195,61**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 570.518,60**
- Percentual total aplicado: **9,92%**
- Percentual mensal aplicado: **4,22%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 242.700,45**

## **28.PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA FRENTE DA CIDADE NO BAIRRO TOZETTI – LOTEAMENTO MONTE CARVALHO**

- Objeto do Projeto: **ECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL EM FRENTE A BR-230-LOTEAMENTO MONTE CARVALHO NO MUNICIPIO DE PACAJA/PA.**
- Nome do Contratado: **LE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **BAIRRO TOZETTI**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023 ATIVIDADE 0208.154510332.1.015 PAVIENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 014/2023 – PMP**
- Data de Início da Obra: **11 DE JULHO DE 2023**
- Data de Fim da Obra: **07 DE JANEIRO DE 2024**
- Valor Total da Obra: **R\$ 643.554,69**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 410.716,60**
- Percentual total aplicado: **63,82%**
- Percentual mensal aplicado: **31,96%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 205.680,08**