

2. REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE REFORMA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA**
- Nome do Contratado: **MARCO X CONSTRUTORA EIRELI**
- Local de Execução da Obra: **BAIRRO CENTRO PACAJÁ**
- Origem do Recurso: **EXERCÍCIO 2022 ATIVIDADE 0612.101220037.2.051 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 001/2022 - SMS**
- Data de Início da Obra: **07 DE ABRIL DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **07 DE JUNHO DE 2022**
- Valor Total da Obra: **R\$ 915.013,35**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 445.063,45**
- Percentual total aplicado: **48,64%**
- Percentual mensal aplicado: **16,80%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 153.722,24**

5. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 10 DE MAIO

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 10 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ**
- Nome do Contratado: **MARCO X CONSTRUTORA EIRELI**
- Local de Execução da Obra: **BAIRRO NOVO HORIZONTE, PACAJÁ/PA**
- Origem do Recurso: **EXERCÍCIO 2022 –ÓRGÃO: 04-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA- PROJETO 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLA– CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES**
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 001/2022 - SEMED**
- Data de Início da Obra: **31 DE MARÇO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **31 DE MARÇO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 7.781.693,33**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 1.635,599,89**
- Percentual total aplicado: **21,02%**
- Percentual mensal aplicado: **2,99%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 232.672,63**

7. CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF ISABEL ALVES, VICINAL 338, PACAJÁ/PA

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ALVES KM 12 DA VICINAL KM 338 A 70 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **T J CONSTRUTORA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **EMEF ISABEL ALVES NA VICINAL 338 DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID. ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NO VALOR DE R\$ 852.856,49**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 006/2022 - FME**
- Data de Início da Obra: **05 DE JULHO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **05 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Valor Total da Obra: **R\$ 852.856,49**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 588.615,88**
- Percentual total aplicado: **69,02%**
- Percentual mensal aplicado: **31,11%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 265.459,21**

9. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **B M CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 ATIVIDADE 0402.123610231.2.010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.16, NO VALOR DE R\$ 1.616.608,23, EXERCÍCIO 2022 ATIVIDADE 0402.123650271.2.013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.16, NO VALOR DE R\$ 1.617.817,42.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **PREGÃO ELETRÔNICO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 009/2022-001 - FME**
- Data de Início da Obra: **15 DE JULHO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **15 DE DEZEMBRO DE 2022**
- Valor Aditivado: **R\$ 463.830,42**
- Valor Reajustado: **R\$ 4.640.252,99**
- Valor Total da Obra: **R\$ 8.338.692,41**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 4.401.258,57**
- Percentual total aplicado: **52,78%**
- Percentual mensal aplicado: **12,06%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 1.005.923,75**

12. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JARBAS PASSARINHO – VILA MANOEL BAIANO

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO, VILA MANOEL BAIANO, A 86 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ DO ESTADO DO PARA.**
- Nome do Contratado: **S.J. PEREIRA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VILA MANOEL BAIANO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 008/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **01 DE SETEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **01 DE FEVEREIRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.859.911,04**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 504.250,57**
- Percentual total aplicado: **27,11%**
- Percentual mensal aplicado: **8,72%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 162.265,43**

15. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES – VILA ARATAÚ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA MEIRELLES, VILA ARATAU, A 20KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Nome do Contratado: **E S DO NASCIMENTO CONSTRUTORA E SERVIÇO EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VILA ARATAÚ**
- Origem do Recurso: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 009/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **23 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **21 DE JULHO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 2.184.085,99**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 851.923,91**
- Percentual total aplicado: **39,00%**
- Percentual mensal aplicado: **22,93%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 500.836,05**

16. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ELCIONE BARBALHO

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ELCIONE BARBARLHO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ ESTADO DO PARÁ.**
- Nome do Contratado: **VANDERSON R LOPES LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **MUNICÍPIO DE PACAJÁ**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022**
ATIVIDADE 0402.123650271.2.013 MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%,
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC.
PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.99; EXERCÍCIO 2022
ATIVIDADE 0402.123610231.2.010 MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%,
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC.
PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.99; EXERCÍCIO 2022
PROJETO 0407.123610231.1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU
REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL,
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES,
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.
- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 005/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **01 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **27 DE OUTUBRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 2.184.085,99**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 424.383,35**
- Percentual total aplicado: **19,43%**
- Percentual mensal aplicado: **11,05%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 241.342,12**

18. MANUTANÇÃO PREDIAL – ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ PA.**
- Nome do Contratado: **2M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
- Local da Execução do Projeto: **UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 ATIVIDADE 0513.082440002.2.033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 012/2022 – FMAS**
- Data de Início da Obra: **29 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **24 DE NOVEMBRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 648.140,95**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 135.826,82**
- Percentual total aplicado: **20,96%**
- Percentual mensal aplicado: **16,58%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 107.481,38**

19.CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES – REGIÃO LADÁRIO

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ZUMBI DOS PALMARES DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA A 170KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJA/PA.**
- Nome do Contratado: **ESTÂNCIA PACAJÁ E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **REGIÃO DO LADÁRIO**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 014/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **24 DE NOVEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **19 DE NOVEMBRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.063.727,70**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 200.818,84**
- Percentual total aplicado: **18,88%**
- Percentual mensal aplicado: **14,11%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 150.067,09**

20. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PEDRO TOZETTI – VICINAL GUAXUPÉ

- Objeto do Projeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PEDRO TOZETTI A 12 KM DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.**
- Nome do Contratado: **L DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA EIRELI**
- Local da Execução do Projeto: **VICINAL GUAXUPÉ**
- Origem do Recurso: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0402.123610231.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
- Número do Processo Licitatório: **Nº 013/2022 – FME**
- Data de Início da Obra: **02 DE DEZEMBRO DE 2022**
- Data de Fim da Obra: **29 DE SETEMBRO DE 2023**
- Valor Total da Obra: **R\$ 1.694.543,47**
- Valor Total Aplicado: **R\$ 441.385,50**
- Percentual total aplicado: **26,05%**
- Percentual mensal aplicado: **8,94%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 151.454,81**