RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio de 2019

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do município de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convênio nº 831114/2016-MS/FNS

- **Objeto do Projeto:** Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do município de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convênio nº 831114/2016-MS/FNS.
- **Nome do Contratado:** F.S. OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 11.438.420/0001-70.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do município de Pacajá/PA.
- **Origem do Recurso:** 17 512 0371 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL;
  17 512 0371 1012 0000 – CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
  4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 02-001/2018.
- **Data de início da Obra:** 09/04/2018.
- **Data de fim da Obra:** 09/04/2019.
- **Valor Total da Obra:** R$ 762.335,86.
- **Valor Total Aplicado:** R$ 153.505,99.
- **Percentual aplicado:** 20,13%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 17.852,31.