RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro de 2019

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do município de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convênio nº 831114/2016-MS/FNS

- **Objeto do Projeto:** Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do município de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convênio nº 831114/2016-MS/FNS.
- **Nome do Contratado:** F.S. OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 11.438.420/0001-70.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do município de Pacajá/PA.
- **Origem do Recurso:** 17 512 0371 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL;
  17 512 0371 1012 0000 – CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
  4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 02-001/2018.
- **Data de início da Obra:** 09/04/2018.
- **Data de fim da Obra:** 09/04/2019.
- **Valor Total da Obra:** R$ 762.335,86.
- **Valor Total Aplicado:** R$ 389.252,9.
- **Percentual aplicado:** 51,06%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 0.

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS TORRES LTDA, CNPJ nº 20.692.396/0001-92.
- **Local da Execução da Obra:** PACAJÁ/PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício: 2019;
  Projeto: 0208.154510331.1.008 - Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana;

Classificação econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações;
Subelemento: 4.4.90.51.99.

- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 06/2019-02.
- **Data de início da Obra:** 07/10/2019.
- **Data de fim da Obra:** 06/10/2020.
- **Valor Total da Obra:** R$ 368.863,80.
- **Valor Total Aplicado:** R$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 0.